

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PROPRIETÁRIO:**

CÂMARA DE VEREADORES DE CRUZ DAS ALMAS

**TÍTULO DO PROJETO:**

REFORMA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DOS GABINETES DOS VEREADORES

**BDI ADOTADO:**

25,00%

**BASE DE PREÇOS:**

SINAPI/BA - Mar/2018 - Sem desoneração

**ENC. SOCIAIS:**

MENS. 73,34% E HOR. 117,73%

**DATA:**

22/05/2018

**REVISÃO:**

00

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.978,75	9.978,75	100,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 4.941,95	4.941,95	100,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%
3	ESTRUTURA	R\$ 3.235,47	1.617,74	50,00%	1.617,74	50,00%	0,00		-0,01	0,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.474,68	1.389,87	40,00%	2.084,81	60,00%	0,00		0,00	0,00%
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 62.057,24	18.617,17	30,00%	31.028,62	50,00%	12.411,45	20,00%	0,00	0,00%
6	COBERTURA	R\$ 3.890,12	0,00		778,02	20,00%	1.945,06	50,00%	1.167,04	30,00%
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 11.110,12	2.222,02	20,00%	5.555,06	50,00%	3.333,04	30,00%	0,00	0,00%
8	ESQUADRIAS	R\$ 39.894,07	0,00		0,00		19.947,04	50,00%	19.947,03	50,00%
9	MÁRMORES E GRANITOS	R\$ 11.475,11	573,76	5,00%	4.016,29	35,00%	4.016,29	35,00%	2.868,77	25,00%
10	PINTURAS	R\$ 51.657,90	5.165,79	10,00%	12.914,48	25,00%	12.914,48	25,00%	20.663,15	40,00%
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	R\$ 1.532,63	766,32	50,00%	766,32	50,00%	0,00		-0,01	0,00%
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 186,37	93,19	50,00%	0,00		0,00		93,18	50,00%
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.832,38	0,00		0,00		2.299,43	60,00%	1.532,95	40,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.278,20	0,00		0,00		4.139,10	50,00%	4.139,10	50,00%
<b>VALOR TOTAL SIMPLES (INCLUSO BDI)</b>		<b>R\$ 215.544,99</b>	<b>R\$ 45.366,56</b>	<b>21,05%</b>	<b>R\$ 58.761,34</b>	<b>27,26%</b>	<b>R\$ 61.005,89</b>	<b>28,30%</b>	<b>R\$ 50.411,20</b>	<b>23,39%</b>
<b>VALOR TOTAL ACUMULADO (INCLUSO BDI)</b>			<b>R\$ 45.366,56</b>	<b>21,05%</b>	<b>R\$ 104.127,90</b>	<b>48,31%</b>	<b>R\$ 165.133,79</b>	<b>76,61%</b>	<b>R\$ 215.544,99</b>	<b>100,00%</b>